

به نام خدا

تاریخ: ۹۸/۰۵/۰۹

گزارش پیشرفت کار پروژه پاسارگاد:



➤ اتمام لوله کشی گاز تمامی ۲۰۴ واحد بهمراه اجرای رایزرهای گاز طبقات تا تراز زیر سقف همکف

➤ اتمام تاسیسات مکانیکال شامل (لوله کشی فاضلاب، لوله کشی ۵ لایه سرد و گرم، لوله کشی رادیاتورها، لوله کشی رایزر درین اسپیلیت ها، کانال کشی تهویه، لوله کشی آتش نشانی راهروها(تر و خشک)) کلیه واحدها از طبقه اول تا پشت بام

➤ تاسیسات برق:

- ۱- اتمام لوله گذاری برق دیواری تمامی واحدها
- ۲- اجرای لوله های برق زیر سقفی از طبقه دوم اول تا هفدهم
- ۳- اجرای لدر رایزر شرقی و غربی از طبقه اول تا پشت بام
- ۴- اجرای سینی کشی برق راهرو طبقات اول تا پانزدهم
- ۵- سینی کشی برق طبقات منفی چهار تا منفی دو
- ۶- اجرای سیم کشی برق داخلی واحدها طبقات دوم تا چهارم

➤ نما:

- ۱- اجرای نمای شسته دورتادور تا پشت بام
- ۲- تکمیل نمای شسته در طبقات دوم و سوم
- ۳- اجرای سنگ کاری نما در طبقه اول، اجرا شده در ۳ واحد جنوب شرقی
- ۴- اجرای سیمان کاری آستر پشت بام و شیشه گذاری آن جهت اجرای سیمانکاری شسته
- ۵- اجرای سیمانکاری شسته داخل بالکن ها تا طبقه شانزدهم

➤ کف سازی با پوکه معدنی:

- ۱- کف سازی سرویس ها و آشپزخانه طبقات دوم الی بیستم جهت عایق کاری
- ۲- کف سازی داخل واحدها طبقات دوم الی نوزدهم

➤ عایق کاری سرویس ها (حمام و توالت) و آشپزخانه واحدها طبقات دوم الی هفدهم

➤ کاشی و سرامیک:

۱- کاشی کاری سرویس ها و آشپزخانه واحدها طبقات دوم الی شانزدهم

۲- اجرای سرامیک کف سرویس ها طبقات دوم الی چهاردهم

۳- اجرای سرامیک کف واحدها طبقات دوم الی پنجم

➤ گچ کاری:

۱- اتمام گچ و خاک تمامی واحدها

۲- اجرای گچ کاری رویه طبقات دوم الی دوازدهم

➤ اجرای زیرسازی سقف کناف طبقات دوم الی دهم.

➤ اجرای لوله مسی اسپیلیت و شلنگ درین واحدها طبقات دوم، هفتم، هشتم، نهم و دهم

➤ آسانسور:

۱- اتمام شاسی کشی آسانسورهای ضلع غربی

۲- اتمام اجرای ریل آسانسورهای ضلع غربی

۳- اتمام نصب درب آسانسورهای ضلع غربی